Crate Type	Location	Number	Power/Crate	Total Power	+3.3 V	+5 V	+12.0 V	-12.0 V	-2.0 V	+5 V	-5.2 V	+15 V	-15 V	No. Voltages	Power Supply
			(watts)		Digital	Digital	Digital	Digital	Analog	Analog	Analog	Analog	Analog	Needed/Crate	Model
Central	Collision Hall	16	637.98	10207.62		60.76				5.36	18.38	12.40	1.72	**5**	
Endwall	Collision Hall	8	283.94	2271.49		25.12				4.64	2.68	7.60	0.48	**5**	
Plug	Collision Hall	12	557.87	6694.46		48.24				9.28	5.36	15.20	0.96	**5**	
COT TDC	Collision Hall	24	1649.70	39592.80		307.90	0.95				19.00			**3**	A+
SVX FIB	Collision Hall	4	1483.20	5932.80		202.00					91.00			**2**	A
ISL FIB	Collision Hall	4	1037.60	4150.40		142.00					63.00			**2**	A
	Total	**68**		**68849.57**											
CMU Muon TDC	First Floor	2	1190.00	2380.00		211.60	0.60				24.00			**3**	A+
CMP Muon TDC	First Floor	1	1190.00	1190.00		220.60	0.65				26.00			**3**	A+
CSP-CSX-WMS Muon TDC	First Floor	1	1246.00	1246.00		251.60	0.70				28.00			**3**	A+
CMX Muon TDC	First Floor	2	1190.00	2380.00		211.60	0.60				24.00			**3**	A+
IMU Muon TDC	First Floor	2	1790.00	3580.00		318.40	0.90				36.00			**2**	A+
Hadron TDC	First Floor	1	1324.40	1324.40		258.80	0.80							**2**	A+
XFT Finder	First Floor	3	1013.75	3041.25		202.75								**1**	A
XFT Linker	First Floor	3	970.00	2910.00		194.00								**1**	A
Muon Trigger	First Floor	1	1811.52	1811.52		360.00	0.96							**2**	A+
XTRP	First Floor	1	1618.60	1618.60	188.00	155.00			31.00		31.00			**4**	X
DAQ VRB	First Floor	6	275.00	1650.00		55.00								**1**	B
SVX VRB	First Floor	6	548.75	3292.50		106.75	1.00	0.25						**3**	C
ISL VRB	First Floor	3	613.75	1841.25		119.75	1.00	0.25						**3**	C
CLC	First Floor	1	465.62	465.62		36.40				6.08	2.08	15.20	0.96	**4**	
	Total	**33**		**28731.14**											
L1 Calorimeter	Second Floor	6	850.00	5100.00		170.00								**1**	A
L1 Decision	Second Floor	1	334.10	334.10		58.50					8.00			**2**	D
L2 Calorimeter	Second Floor	6	828.00	4968.00		132.00	14.00							**2**	C
L2 Decision	Second Floor	2	1330.80	2661.60	40.00	180.00	17.00	4.00			9.00			**5**	C
L2 Control	Second Floor	1	161.00	161.00		25.00	3.00							**2**	E
TSI	Second Floor	1	341.60	341.60		60.00					8.00			**2**	D
Trigger XPT	Second Floor	1	533.00	533.00		39.00					65.00			**2**	D
Done-Error-Busy XPT	Second Floor	1	281.50	281.50		65.00								**1**	B
Scalers	Second Floor	1	230.00	230.00		46.00								**1**	B
SVT Tracking	Second Floor	6	1055.68	6334.08	39.60	185.00								**2**	C
SVT Merger	Second Floor	1	230.00	230.00		70.00								**1**	B
SVT Track Fitter	Second Floor	1	619.88	619.88	63.60	82.00								**2**	C
	Total	**28**		**21794.76**											
	Grand Total	**129**													
	No. Types	**32**													